



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รอบ ๖ เดือนหลัง)  
(เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน) พ.ศ.๒๕๖๗

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๕

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ร่าง/พิมพ์ .....  
ตรวจ .....  
ทวน .....



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ระหว่างเดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการพบประชาชน		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		๑๐,๐๐๐				/	
๒.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ		สำนักปลัด	ก.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	ก.ค. ๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการประชาคมตำบล		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐		/			ดำเนินการ แต่ไม่ใช้ งบประมาณ
๒.	โครงการจัดทำแผนชุมชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๘๐	/			
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	ต.ค. - พ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑,๗๔๐	/			
๒.	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลสำโรง		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	/			

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ Smart Local MAP ภาพถ่าย Orth ๑:๕๐๐๐ องค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง		กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๓๒,๐๐๐				/	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ สายป่ากระดุกอึ่ง เชื่อมกับ ถนนสาย - โคกตะแบง บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑	กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๓๔,๖๐๐			/		กัอนนี้ผูกพัน
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากถนน คสล.เดิมนางเรณู เชื่อม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายกลางบ้าน บ้านทรง ธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๘	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๓๘,๐๐๐				/	กัอนเงิน
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเมี้ยน โยะดี จากถนน คสล.เดิม - สุด เขต บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๐๖,๐๐๐				/	กัอนเงิน

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ลำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๔๑,๐๐๐				/	กันเงิน
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล. เดิมบ้านนายทวี วุฒิสันเทียะ ถึงถนนลาดยางเดิมสายบ้านหนองประดู่ - ค้างพลูบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๐๔,๐๐๐				/	กันเงิน
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๓	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๗๔,๐๐๐			/		ก่อนนี้ผูกพัน
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลเจ้าปู่หมู่บ้าน ถึงบ้านนางต่ม เก็บสำโรงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๔	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๐๘,๐๐๐			/		ก่อนนี้ผูกพัน



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเกตุดาว อ่วมแย้ม บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๑	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๑๗,๐๐๐			/		ก่อนนี้ผูกพัน
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอนันต์ หงษ์สำโรง ถึง บ้านนาง ธูปนีย์ รักธรรม บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรง อำเภอนอนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๕	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๖๒๘,๐๐๐			/		ก่อนนี้ผูกพัน
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากศาลา SML ไปโรงเรียนสาย เนียม สันเทียะ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนอนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๐๕,๐๐๐			/		ก่อนนี้ผูกพัน

## ➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนาย ชะลอ หวนสันเทียะ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๑๒,๐๐๐				/	กันเงิน
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสุนนตรี อิมหน้า บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัด นครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๕๘,๐๐๐				/	กันเงิน
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายจำลอง รักหนองไผ่ ถึง ถนน คสล. เดิม โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ บ้านโคก มงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๙๘,๐๐๐			/		ก่องหน้ผูกพัน



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	ก.พ.๖๗	๘๐,๐๐๐	๖๕,๙๐๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ช่วงเทศกาล		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๕๓๐	/			
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๙	/			
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๕๔	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหาร จัดการขยะชุมชนชนอย่างยั่งยืนของบุคลากร ท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำชุมชนตำบลสำโรง		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	๕ มี.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๗๖๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	ม.ค. ๖๗	๒๒ ม.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย.- ก.ย.๖๗	๙๑๖,๐๐๐	๑๙๘,๗๓๕	/			
๓.	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย.- ก.ย.๖๗	๑,๙๘๐,๐๐๐	๙๕๑,๓๕๐	/			
๔.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย.- ก.ย.๖๗	๕๗๐,๐๐๐	๒๗๘,๗๔๘	/			

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

## ➤ แผนงานการศึกษา : แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๖,๑๗๘	/			
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์ การเรียน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	๘๑,๐๐๐	๔๔,๗๖๕	/			

## ➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลลำโรง		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๕๑๕	/			
๒.	โครงการงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ โนนไทย		กองการศึกษา	มี.ค.๖๗ - เม.ย ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	ยกเลิกไม่ ขอรับการ อุดหนุน



## ➤ แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย ๖๗.- ก.ย.๖๗	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๗๒๒,๑๐๐	/			
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๕๑,๒๐๐	/			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	เม.ย. ๖๗ - ก.ย.๖๗	๓๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			

รายงาน ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม ค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย.๖๗	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	/			
๒.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กสูง ๒ บาน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๑ มิ.ย.๖๗	๙,๐๐๐	๖,๐๙๐	/			
๓.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(link tank printer)	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			
๔.	เครื่องเสียงกลางแจ้ง	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๐ ก.ค.๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/			

➤ แผนงานสาธารณสุข :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๔ ส.ค. ๖๗	๕๙,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์ :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (link tank printer)	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานการศึกษา :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			



## ➤ แผนงานบริหารงานคลัง :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย. ๖๗	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	/			
๒.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย. ๖๗	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	/			
๓.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย. ๖๗	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	/			
๔.	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เก้าอี้สำนักงาน	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	๗,๕๐๐	-	-	-	/	
๒.	เครื่องตัดหญ้า	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๙,๕๐๐	/			
๓.	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์(เชื่อมไฟฟ้า)	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๐๐	/			
๔.	เครื่องประแจกระแทกไฟฟ้าไร้สาย	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๕๐	/			
๕.	เลื่อยยนต์	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	/			
๖.	ปั้มลม	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๓,๙๗๐				
๗.	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒	กองช่าง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			
๘.	ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			

รายงานครุภัณฑ์ สำหรับที่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	๑๑๖,๕๐๐			/		ก่อนนี้ ผูกพัน
๒.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๒	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๘ ก.พ. ๖๗	๑๕๑,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			
๓.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๖	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	๑๒๐,๕๐๐	-	-	/		ก่อนนี้ ผูกพัน
๔.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๗	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๕๒,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	/			



