



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประจำทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรายผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ร่าง/พิมพ์

ตรวจ

ทวน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ที่ นม ๘๓๐๐๑/

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางสาวจิรันดร วิกสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น รองปลัด

.....

(นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ความเห็นปลัด

.....

(นายเนติ สิริ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายสุทิน พุนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	ธ.ค.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๔,๘๐๐	/			ฝึกอบรม/ ร่วมกับเทศบาลนิไทย เบิกเฉพาะค่า(เบรกเช้า) และอาหารกลางวัน ผู้อบรม จำนวน ๓๐ คน
๒.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการพบประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	-	๑๐,๐๐๐	-			/	ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘
๓.	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	มี.ค.๖๘	มี.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๘,๘๑๐	/			
๔.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ	สำนักปลัด	ก.ค.๖๘		๒๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ เดือน ก.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชนตำบล สำโรง	สำนักปลัด	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘		๓๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ มี.ค. ๖๘ - เม.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	ม.ค.๖๘-พ.ค.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ ม.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘
๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	สำนักปลัด	พ.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘
๓.	โครงการเพิ่มที่สีเขียว	สำนักปลัด	พ.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกบ้านนายธรรม สายพลกรัง ถึง ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๖	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๒๙,๙๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากวัดบ้าน ตุม ถึง บ้านนายประทีป บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๓๙๖,๗๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนางบุญนาง ถึง บ้านนางรวม ประยงค์กุล บ้านดอนชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๘๗,๒๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากทาง หลวง ๒๐๖๘ - ฟาร์มไก่ บ้านโคกมงคล หมู่ที่ ๑๗ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๓๕,๓๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพั้ว ใจตรง ถึง นานาย เนียม คาคสันเทีย บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑	กองช่าง	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๓๕,๐๐๐				/	ดำเนินการ พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านรางประกอบ เอสันเทียะ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒	กองช่าง	พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๓๕,๐๐๐				/	ดำเนินการ พ.ค.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้าน นายอามร ถึงสามาแยกบ้าน นายสมส่วน (รอบนอก) บ้านสระพัง หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๓๕๒,๗๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาม้องต่อจากถนน คสล.เดิม บ้าน นารายณ์เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๕	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๓๕,๓๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองงบประมาณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง กุลสันเทียะ ถึง แยก บ้านแปรง บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๑ คสล.เดิม-บ้านนางลำไย ขาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๓๕,๓๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดิน ขอยตรงข้ามวัด สามัคคีธรรม บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๗	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๓๔๓,๓๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากทาง หลวง ๒๐๖๘ - รอบบ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔ ๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๕๓,๐๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)
๑๒	โครงการติดตั้งระบบกรอง บ้านหนองกราด หมู่ที่ ๙ กำลังผลิตขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง	๙	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๓๕๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๓.	โครงการก่อสร้างระบบกรองประปาผิวดิน ขนาดกลาง บ้านโพธิ์ หมู่ ๑๑ ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ	๑๑	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๗๒๔,๐๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)
๑๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย จากสวนบ้านนางละเอียด ถึง ท่ากกดาล ลำ เชียงไกร บ้านแปรง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๕	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๓๔๕,๐๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)
๑๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย จากหน้าบ้านนางพัชรินทร์ รุ่งเรือง ถึง ถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๓ บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร	๘	กองช่าง	เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘		๒๐๙,๖๐๐				/	ดำเนินการ เม.ย.๖๘-ก.ย.๖๘ (รองประมาณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘
๒.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง	สำนักปลัด	มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘		๑๐๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ มี.ค.๖๘ - พ.ค.๖๘
๓.	โครงการ"korat ส้วมดี มีสุข	สำนักปลัด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘		๒๒,๐๐๐				/	ดำเนินการเดือน ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘
๔.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน"การ ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง"	สำนักปลัด	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	มีนาคม ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๒,๑๙๐ (โอนเพิ่ม)	/			โอนเพิ่ม
๕.	โครงการส่งเสริมจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	ดำเนินการ ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสาธารณสุข :

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	สำนักปลัด	ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘		๘๓,๘๐๕				/	ดำเนินการเดือน ก.พ.๖๘ - พ.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทาง ถนนช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗-เม.ย.๖๘		๑๐,๐๐๐					ยกเลิกโครงการ
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๘-ก.พ.๖๘		๒๐๐,๐๐๐				/	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ ดำเนินการ

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด	มี.ค.๖๘-เม.ย.๖๘	ม.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๘,๗๖๘	/			
๔.	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	ก.พ.๖๘-เม.ย.๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	-			/	งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	ม.ค. ๖๘	ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑๔๕,๘๕๒	๗๑,๔๑๙.๔๐		/		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ
๓.	โครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการชั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๘๒๐,๐๐๐	๔๒๔,๙๕๒.๗๖		/		ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๔.	โครงการอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน(สพฐ)	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๑,๙๕๐,๐๐๐	๔๗๖,๙๕๐	/			ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๕.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	๖๐๘,๕๘๐	๑๔๐,๐๐๐	/			ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	กองการศึกษา	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๘	-	๙๐,๐๔๕	-	/			ดำเนินการเดือน มิ.ย.๖๘
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	กองการศึกษา	ต..ค.๖๗-ก.ค.๖๘	๑๖ พ.ย.๖๗	๑๓๖,๐๖๘	๑๒๘,๑๘๐	/			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๘.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลสำโรง	กองการศึกษา	ธ.ค. ๖๗ -ก.พ ๖๘	ก.พ.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	๒๙๔,๖๑๓	/			โอนเพิ่ม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑๒,๑๐๑,๔๐๐	๕,๘๙๓,๔๐๐		/		ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๒,๒๔๘,๘๐๐	๑,๑๒๒,๐๐๐		/		ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐		/		ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ

รายงาน ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์ :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๓๒,๐๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอในการ ดำเนินการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	กองคลัง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๑๙,๐๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอในการ ดำเนินการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
			ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	ชุดทดสอบคอนกรีต	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๗,๔๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอ
๒.	แบบหล่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๗,๗๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอ
๓.	เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สาย	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๑๐,๐๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอ
๔.	กรรไกรตัดกิ่งและหนีบ	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๓,๐๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอ
๕.	เครื่องเจียไร้สาย	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		๑๘,๐๐๐				/	งบประมาณยังไม่ เพียงพอ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

-โครงการส่วนมากเป็นโครงสร้างพื้นฐานทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากต้องรองบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

-ควรดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ทำไว้

.....

