

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(ผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องรายงานประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน (รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากประชาชนทุกท่าน หรือหน่วยงานราชการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเนติ สีริง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สารบัญ

	หน้า
- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)	๑-๓๔
- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)	๓๕-๔๒

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. สำโรง ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ พร้อมบริการประชาชน

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด											ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. สำโรง ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน
 เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ พร้อมบริการประชาชน

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด					↔							มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่ดำเนินการเป็นโครงการเนื่องจากไปร่วมกับอำเภอนนทบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. สำโรง ที่ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน

เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๓.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด											↔		ส.ค. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค		
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านแปรง หมู่ที่ ๕ ตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	ช่วงที่ ๑ ข้างศาลาประชาคม ต่อจากถนน คสล. เดิม - หน้าบ้านนายฉ่ำ พูนน้อย ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตารางเมตร	๔๘๖,๐๓๒	หมู่ ๕ บ้านแปรง	กองช่าง													ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาถนน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๘										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				
		<p>ช่วงที่ ๒ จากถนน คสล.เดิม - บ้านนางละเอียด อ่อนสันเทียะ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๙.๕๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ จากถนนกลางหมู่บ้าน - บ้านนายระพิน เมืองสันเทียะ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร</p>													ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				
		ช่วงที่ ๔ ถนนกลางหมู่บ้าน – บ้าน นายจัน พรสันเทียะ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร -ช่วงที่ ๕ ถนน คสล.เดิม – บ้านนาย สมบูรณ์ วนโคกสูง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ บ้าย														ก.ย. ๒๕๖๘	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้มี การ เบิกจ่าย งบประ มาณ	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค			
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
		ช่วงที่ ๒ สายบ้านผู้ใหญ่สุนทร แกกสันเทียะ ถึง ถนน คสล. (สนามกีฬา) ลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด)พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย		หมู่ ๖ บ้าน หนอง อุโลก	กองช่าง													←————→	กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				
		-จุดที่ ๓ วางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๕ ท่อน พร้อมวางบ่อพักขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมฝา คอนกรีตและดาดคอนกรีต ๑ ด้าน (ตามแบบ อบต. กำหนด) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์														ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	คาดว่าจะ ดำเนินการ แล้วเสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาถนอม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค		
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๖.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านดอนชีเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางเสาวลักษณ์ ถึง บ้านนางเลมาเสสันเทียะ - ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดอื่นๆ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางร่วมประยงค์กุล ถึง ทางลงไปเหมืองหนองน้อย - ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด รายละเอียดอื่นๆ (ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๙๒๙,๘๓๕	หมู่ ๑๒ บ้านดอนชีเหล็ก	กองช่าง													ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาถนน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.				
		ช่วงที่ ๓ สายหลังวัดบ้านตูม จาก ถนน คสล.เดิม - ถนนสายสำโรง บ้านตูม ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตาราง เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม (ในส่วนของ เกี่ยวข้อง) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย														ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ ได้ดำเนิน การ	ยังไม่ได้มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	คาดว่าจะ ดำเนิน การแล้ว เสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค			
						พ.ศ.๒๕๖๘					พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการปรับปรุง ถนนดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	- ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลูกบาศก์ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร (ตาม แบบ อบต.กำหนด) พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๕๘,๒๘๒	หมู่ ๑๖ บ้านม อดินแดง	กองช่าง													←—————→	ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ ได้ดำเนิน การ	ยังไม่ได้มี การเบิกจ่าย งบประมาณ	คาดว่าจะ ดำเนิน การแล้ว เสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาถนอม แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค		
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๙.	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	ยาว ๑๓๗.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.สำโรง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ ๒ บ้านสำโรง	กองช่าง													ก.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค		
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	ผู้สูงอายุผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีแม่บ้าน เด็กแรกเกิดผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด													มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	ผู้สูงอายุในตำบลสำโรง	๗๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด													มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกันและ ระวังโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

➤ แผนงานสาธารณสุข :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ.๒๕๖๘				พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๑.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๘๓,๘๐๕	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	สำนักปลัด						←	→					มิ.ย. ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

➤ แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา: งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๕.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ๔ แห่ง	๑,๙๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา	←												ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๘๗๙,๙๕๐ (๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)	ไม่มี
๖.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา			↔										ม.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙,๓๗๕ ม.ค.๖๙	ไม่มี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑.	โครงการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศงานของดีอำเภอนนทบุรี และงานการชาดอำเภอนนทบุรี (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเทศกาลวันมะขามเทศงานของดีอำเภอนนทบุรี และงานการชาดอำเภอนนทบุรี	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา				←	→								มี.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐ ก.พ. ๖๙	ไม่มี
๒.	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอนนทบุรี (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอนนทบุรี	๑๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา					←	→							เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แต่ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่มี
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสำโรง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสำโรง	๓๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา				←	→								เม.ย ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	มีเลือกตั้ง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

➤ แผนงานงบกลาง :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙											ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้ขึ้นทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	๑๒,๒๕๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	๕,๐๗๗,๓๐๐ (๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)	ไม่มี
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	๒,๕๒๙,๖๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ในระหว่างการดำเนินการ	๙๘๒,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)	ไม่มี
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	เพื่อสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวิน	๓๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง	กองการศึกษา	←												กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ในระหว่างการดำเนินการ	๙,๐๐๐ (๑ ต.ค.๖๘ - ปัจจุบัน)	ไม่มี

สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - โครงการ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน - โครงการ

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน - โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓ โครงการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ
 - อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ
-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

๑.ประเภทครุภัณฑ์

➤ แผนงานบริหารทั่วไป:

ที่	ประเภทครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙														ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
							พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑.	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๙)	รถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๔,๐๐๐	กองคลัง อบต.สำโรง	กองคลัง	←	→										ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๓,๐๐๐	ไม่มี			
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๘)	รถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๔,๐๐๐	กองการศึกษา อบต.สำโรง	กองการศึกษา	←	→										ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว	๔๓,๐๐๐	ไม่มี			

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ ๒๕๖๘
มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาการน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค
						พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง กุลสันเทียะ ถึง แยกบ้านแปรง บ้านดอนจิว หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา	ช่วงที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเดิม-บ้านนางลำไย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจิว	กองช่าง		←											มิ.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๓๕,๐๐๐ ๔ ก.พ.๖๙	ไม่มี
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางประกอบ เอ สันเทียะ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านสำโรง	กองช่าง		←											ก.ค. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๒๓๕,๓๐๐ ๔ ก.พ.๖๙	ไม่มี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การมุ่งสร้างและบูรณาถนน แหล่งน้ำ และ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรค	
						พ.ศ. ๒๕๖๘				พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.					ส.ค.
๑๐.	๙)โครงการก่อสร้างถนนดินขอยตรงข้ามวัดสามัคคีธรรม บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐	หมู่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง	←											เม.ย. ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้ว	๘๒,๙๐๐ ๑๑ ธ.ค.๖๘	ไม่มี
๑๑.	๑๐)โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากทางหลวง ๒๐๖๘ ถึงรอบบ้านมอดินแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๓,๐๐๐	หมู่ ๑๖ บ้านมอดินแดง	กองช่าง	←											เม.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	ไม่มี

